

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name:

Consultant:

Contractor:



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تأطير - إدارة مشاريع

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADH ROADS CONTRACTING CO.

شركة المياه الوطنية

المشروع / تلال الغروب

الإستشاري / مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات

Work Inspection Request (WIR)

طلب تفتيش أعمال (WIR)

S. No.:

Description of Works
وصف الأعمال

إستلام أعمال حفرة برصيف وتأسيس + شبكة تحذيري
لشبكة الري

Inspection Date تاريخ الفحص	Time الوقت	Location المكان	Other غير ذلك	
Line No. رقم الخط	Quarter الأمير فوا	Street الشارع		
From MH/ Station من مطبق أو محطة	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة	BLOCK10 BED B10-20	شبكة الري	
BoQ No. رقم بند جدول الكميات	Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي	POINT 819		
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ○	No ○		Not Applicable N/A ○
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ○	No ○	Not Applicable N/A ○	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش / قبول	Yes ○	No ○	Not Applicable N/A ○	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة
				Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة
				MAT No. _____
				MIR No. _____

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

أشهاد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer
مهندس المقاول لضبط الجودة

Signature & Date
التوقيع و التاريخ

Issued by
Contractor Representative
ممثل المقاول

Name
الإسم
Signature & Date
التوقيع و التاريخ

Received
Supervising Consultant Representative
ممثل الإستشاري المشرف

Name
الإسم
Signature & Date
التوقيع و التاريخ

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)

ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name
الاسم

Signature & Date
التوقيع و التاريخ

Action Code



Approved
يعتمد



Rejected
مرفوض

Resident Engineer Comments
ملاحظات المهندس المقيم

Name:

Signature:

Date:

الإسم:

التوقيع:

التاريخ:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RYADHI ROADS CONTRACTING CO.



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ عوارض - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

إختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station	محطة	Station	محطة	Street	BED B10-20	الشارع
				Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Drawing No.	BLOCK 10			line	BED B10-20	الخط
Total Layers		عدد الطبقات	Layer No.	رقم الطبقة	Permit No.	رقم التصريح
Test Location	X=	مكان الفحص	Layer Depth	سمائة الطبقة	Test Date	تاريخ الفحص
	Y=			نسبة الدك المقبولة min%	Test Method	طريقة الإختبار

Checklist	لائحة فحص وتحقق	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted	هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris	هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual)	مواد الدفان ناتجة من حفريات الخنادق و مغرلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصرياً)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers	هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos.	هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسمائة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسمائة 150مم لآخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached)	هل تم إختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل إختبار لكل 100م ²) وان نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level	هل طبقة الردم الأخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:							اسم المختبر
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5	Remarks
Sample Density:	كثافة العينة						ملاحظات
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى						
Wet Density:	الكثافة الرطبة						
Dry Density:	الكثافة الجافة						
Moisture %:	الرطوبة						
Compaction %:	نسبة الدك %						
Final Result	ناجح	☐	☐	☐	☐	☐	النتيجة النهائية
Comments							ملاحظات

ACCEPTED BY:

Name

Signature & Date

معتمدة من قبل

الاسم

التوقيع والتاريخ

Contractor Representative

ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer

المهندس المقيم للإستشاري



مدینه جده

شركة المياه الوطنية

المطور / شركة ساني العامرية

شركة
ساني الصامرية
SANY Alsamariah Co

الاستشارات / مكتبكم للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمالي - إدارة مشاريع

المقابل / شركة طرق الرياض للمقاولات

المفاتيح

Description	Sample	Q/U
EXISTING PIPE @ 70 mm(IDP)	—	0
PIPE @ 50 mm(IDP)	—	1002.77
Valve 50mm	⋈	13
TEE 50mm		2
COUPLING 50mm		4
END-CAP		13
TI-IN	○	5

المخطط التنفيذي لشبكة الري
مخطط ظلال الشروب
بحسب الأمير فواز شلال - مدينة جدة

P.N:1

